

DODATOK č. 1 **k zmluve o dielo**

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov a adresa: Trnavský samosprávny kraj
P. O. Box 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Ľuboš Krajčír, Ing. Natália Gažovičová, PhD.
b) technických: Ing. Natália Gažovičová, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK18 8180 0000 0070 0050 1106
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: VDD Orava, s.r.o.
Novot' 1125, 029 55 Novot'
Zastúpený: Peter Srogoň, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Peter Srogoň
b) technických: Peter Srogoň
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu (IBAN): SK77 7500 0000 0040 0586 1107
IČO: 36434337
IČ pre DPH: SK2022060777
Číslo telefónu: 0905 346 661
E-mail: srogon@vddorava.sk
Zapísaný OR OS Žilina odd.: Sro, vl.č.:16612/L

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne „**zmluvné strany**“ a jednotlivu „**zmluvná strana**“).

Článok 1. **Predmet dodatku**

Dňa 24.08.2021 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác: „**Rekonštrukcia okien Záhorského múzea v Skalici**“. Z dôvodu splnenia požiadavky Krajského pamiatkového úradu ohľadom zmeny osadenia dverí orientovaných do námestia objektu Záhorského múzea v Skalici (viď zápis v stavebnom denníku) je časovo nerealizovateľné uskutočniť

rekonštrukciu dvoch dverných výplní fasády námestia v rámci 1. etapy. Položky súvisiace s rekonštrukciou predmetných dverných výplní (Dvere vchodové jednokrídlové + nadsvetlík, Demontáž pôvodných dverí a ich likvidácia, Montáž dverí) budú presunuté do realizácie 2. etapy diela. Cena 1. etapy diela sa z toho dôvodu znížila o sumu 16 326 € vrátane DPH (slovom: šesťtisícšesťstošesť eur). Cena 2. etapy diela sa z toho dôvodu zvýšila o sumu 16 326 € vrátane DPH (slovom: šesťtisícšesťstošesť eur). Z dôvodu nepredvídateľných okolností – zaistenie zabezpečenia budovy v zmysle poisťovnej zmluvy, nerealizácia položiek v rozpočte 2. etapy (pôvodné mramorové parapety v galérii Záhorského múzea v Skalici sa nebudú vymieňať, mreže v galérii Záhorského múzea v Skalici sa nebudú rekonštruovať, ale budú vyhotovené nové), montáž novej podlahy pri dvoch dverách orientovaných do námestia (viď zápis v stavebnom denníku) Zhotoviteľ stavby žiada o navýšenie ceny 1. a 2. etapy diela. Zhotoviteľ stavby predložil Objednávateľovi rozpočty prác naviac. Cena 1. etapy diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu 821,82 € vrátane DPH (slovom: osemstodvadsaťjeden eur a osemdesiatdva centov), cena 2. etapy diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu 19 477,08 € vrátane DPH (slovom: deväťtisícštyristosedemdesiat sedem eur a osem centov).

Nakoľko tieto práce sú nevyhnutné pre dokončenie stavby v požadovanej kvalite, zmluvné strany sa v zmysle Článku XIV. Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 3 bod a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa Článok IV bod 4.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

„Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena za 1. etapu bez DPH	32 605,85 €
Cena za 2. etapu bez DPH	113 908,90 €
Cena celkom bez DPH	146 514,75 €
DPH 20 %	29 303,15 €

Cena za dielo celkom s DPH 175 817,90 €

(slovom: Stosedemdesiatpäťtisícosemstosedemdesiat eur a deväťdesiat centov)

Cena diela stanovená v tomto odseku je konečná a nemenná.“

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku k zmluve o dielo sú:
- Príloha č. 1: Aktualizovaný rozpočet stavby.
- Príloha č. 2: Rozpočet prác navyše.

V Trnave dňa 04.01.2022

V Novoti dňa 28.12.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v.r.

v.r.

Trnavský samosprávny kraj
Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

VDD Orava, s.r.o.
Peter Srogoň
konateľ spoločnosti