

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24.10.2014**  
**medzi zmluvnými stranami**

**Objednávateľ:**

Štatutárny zástupca:

Zastúpený, na základe Poverenia č.2/2014:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) technických :

b) technický dozor investora:

**Trnavský samosprávny kraj**

Ing. Tibor Mikuš, PhD. - predseda

Ing. Ľuboš Dušek – riaditeľ Úradu

Starohájska 10, 917 01 Trnava

37 836 901

202 1628 367

Štátna pokladnica

SK61 8180 0000 0070 0035 2892

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Ing. Gabriela Hrebíková

Peter Sedláčik

**Zhotoviteľ :**

Zastúpený:

Sídlo:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

c) stavbyvedúci :

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH :

**FKL a brat spol. s r. o.**

František Krchňavý, konateľ

Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice

František Krchňavý

Stanislav Pavlík

Stanislav Pavlík

UniCredit Bank a. s., pobočka Zvolen

SK25 1111 0000 0066 1672 4004

UNCRSKBX

31 104 266

2020419104

SK2020419104

**I.**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 24.10.2014 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: **„Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici“**. Dňa 10.11.2014 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Zmluva o dielo v znení jej Dodatku č. 1 sa ďalej označuje ako „Zmluva“.
2. Zhotovovanie diela bolo z dôvodu havarijného stavu stropu pozastavené od 26.11.2014 do 9.6.2015. Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program Akceptačným listom zo dňa 16.12.2014 akceptoval pozastavenie zhotovovania diela z dôvodu havarijného stavu stropu a predĺžil dobu zhotovovania diela o čas pozastavenia, najneskôr však do 31.10.2015.

## II.

Na základe dohody zmluvných strán a v zmysle čl. XIV bod 14.1 a čl. V ods. 5.6 Zmluvy sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku I. Zmluvné strany bod 1. Objednávateľ, v rámci identifikačných údajov Objednávateľa sa v písmene b) technický dozor investora Peter Sedláčik s účinnosťou od 1.7.2015 mení na „Ing. Miloslav Košina, konateľ firmy INGREKO, s r.o. Wolkrova 39, 851 01 Bratislava“.
2. Vzhľadom na uvedené v článku I. bod 2 tohto Dodatku sa v článku V. bod 5.1 Zmluvy mení termín ukončenia diela, a to „do 31.10.2015“
3. Zhotoviteľ sa do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku zaväzuje predložiť Objednávateľovi aktualizovaný Harmonogram výstavby v zmysle predchádzajúceho bodu. Po jeho predložení v zmysle predchádzajúcej vety tento nahrádza pôvodný Harmonogram výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi aktualizovaný harmonogram v termíne podľa čl. II. bod 3 tohto Dodatku, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý deň omeškania.

## III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.

## IV.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, text dodatku zodpovedá ich vôli, na znak čoho ho podpisujú.

V Trnave, dňa 26.6.2015

V Trnave, dňa 24.6.2015

v. r.

.....  
Zhotoviteľ :  
František Krchňavý  
konateľ spoločnosti

v z. Ing. Ľuboš Dušek,  
riaditeľ Úradu TTSK v. r.

.....  
Objednávateľ:  
Ing. Tibor Mikuš, PhD.  
predseda TTSK