

DOTATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavretej medzi

Objednávateľ:

Názov :	Trnavský samosprávny kraj
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	37 836 901
DIČ:	2021628367
IČ DPH:	SK2021628367
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106
SWIFT:	SPSRSKBA
Telefón:	
Fax:	
E-mail:	
(ďalej len „ Objednávateľ “)	

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	CS, s.r.o.
Sídlo:	Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO:	44 101 937
DIČ:	2022578954
IČ DPH:	SK2022578954
Štatutárny zástupca:	Ing. Igor Baďura, konateľ Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ Ing. Igor Baďura, konateľ
Osoby oprávnená na rokovanie:	Ing. Igor Baďura, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK15 0200 0000 0024 4013 2356
SWIFT:	SUBASKBX
Telefón:	033/2933290
Fax:	033/2933291
E-mail:	cstt@cstt.sk
(ďalej len „ Zhotoviteľ “)	

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

- A. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.6.2019 Zmluvu o dielo podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu

Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji na 16. časť predmetu zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom, km 4,850 – 9,400 (ďalej len „Projekt Šoporňa“).

- B. S ohľadom na nadchádzajúce obdobie zimy, pokles teplôt pod bod mrazu a nemožnosť pokračovania v technologických postupoch na Projekte Šoporňa bez toho, aby došlo ku škodám resp. k zníženiu celkovej kvality Projektu Šoporňa, Zmluvné strany aj v súlade v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade s článkom 6.2.1 a článkom 17 ods. 3 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“).

Čl. I

Predmet Dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

„Príloha č. 2 Zmluvy o dielo pod názvom Plán realizácie výstavby sa mení v časti Harmonogram stavebných prác, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým Harmonogramom stavebných prác, ktorý bude tvoriť novú prílohu č. 2 Zmluvy o dielo s názvom Plán realizácie výstavby.“

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa do Zmluvy o dielo dopĺňa bod 6.2.3 v nasledovnom znení:

„Ak nastane situácia, že dôjde k vzniku inej prekážky podľa bodu 6.2.1, ktorá lehotu na ukončenie diela podľa bodu 6.1.2 a postupové lehoty podľa bodu 6.1.3 predlžuje o dobu trvania týchto iných prekážok, trvanie týchto iných prekážok sa nezapočítava do maximálnej 6 mesačnej lehoty na dokončenie výstavby podľa bodu 16.4 Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo “

- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa do Zmluvy o dielo dopĺňa bod 6.2.4 v nasledovnom znení:

„Pre prípad, že dôjde k predĺženiu zimnej údržby uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo pod názvom Plán realizácie výstavby - časť Harmonogram stavebných prác o dobu maximálne 30 dní nie sú zmluvné strany povinné pristúpiť k opätovnej modifikácii Zmluvy o dielo, resp. jej Prílohy č. 2 pod názvom Plán realizácie výstavby - časť Harmonogram stavebných prác. Lehota počas, ktorej sa predĺžila zimná údržba podľa prvej vety tohto bodu Dodatku sa nezapočítava do maximálnej 6 mesačnej lehoty na dokončenie výstavby podľa bodu 16.4 Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo.“

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Trnave dňa 24.1.2020

V Bratislave dňa 30.1.2020

.....V. r.

Mgr. Jozef Viskupič
Predseda TTSK

.....V. r.

Ing. Igor Baďura
konateľ