

## **DODATOK č. 1**

### **k Zmluve o dielo**

**uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)**

#### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **1.1 Objednávateľ:**

Názov a adresa: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči  
Kátovská 21, 908 51 Holíč

Zastúpený: Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.

b) technických: Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK75 8180 0000 0070 0049 3193

IČO: 00596299

DIČ: 2021093987

Číslo telefónu: + 421 911 028 621

E-mail: levicka.katarina@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

##### **1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno a sídlo: V family, s.r.o.  
Radošovce 255  
908 63 Radošovce

Zastúpený: Felix Volek

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Felix Volek

b) technických: Felix Volek

Bankové spojenie: VÚB Banka

Číslo účtu (IBAN): SK50 5600 0000 0051 1054 4001

IČO: 51189453

IČ pre DPH:

Číslo telefónu: +421 903 460 642

E-mail: family.volek@gmail.com

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
oddiel: Sro, vl. č.. 41332T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“).

Článok II.  
**Predmet dodatku**

- 2.1 Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny času plnenia stanoveného v bode 5.1 Článku V. Zmluvy o dielo.
- 2.2 Z dôvodu omeškania súhlasu na začatie investičnej akcie, ktorý pre Objednávateľa vydáva Trnavský samosprávny kraj ako jeho zriaďovateľ a ktorý je potrebný pre podpísanie Zmluvy, si Zhotoviteľ naplánoval iné zákazky, ktoré je zaviazaný dokončiť. Preto nie je možné začať stavebné práce v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a to do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia prác bude najneskôr dňa 09. 05. 2022, pričom lehota na ukončenie diela aj s vypratáním staveniska v trvaní 40 dní začína plynúť dňom začatia prác, stavebné práce však budú ukončené najneskôr dňom 12. 06. 2022.

Článok III.  
**Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmien. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na [www.trnava-vuc.sk](http://www.trnava-vuc.sk).
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Holíči ..... dňa 15.4.2022

V Holíči dňa 13.04.2022

za Zhotoviteľa:  
Felix Volek

za Objednávateľa:  
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.

