

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo, uzavretej podľa zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník uzavretej dňa 12.7.2018 (zverejnenej dňa 13.7.2018).

I.

ZMLUVNÉ STRANY DODATKU

1. **Objednávateľ:** **Divadlo Jána Palárika v Trnave**
Trojičné námestie 2
917 01 Trnava
- v zastúpení: Mgr.art. Zuzana Šajgalíková – riaditeľka divadla
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
- a) zmluvných: Mgr.art. Zuzana Šajgalíková – riaditeľka divadla
b) technických: Ing. Filip Nedička
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0049 7418
BIC: SPSRSKBA
- IČO: 00228681
DIČ: 2021133609

2. **Zhotoviteľ:** **PAMARCH, s.r.o.**
Štefánikova trieda 4/7
949 01 Nitra
- v zastúpení: Ing. Ján Kresan
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
- a) zmluvných: Ing. Ján Kresan
b) technických: Ing.arch. Peter Hudák, PhD.
- stavby vedúci: Ing.arch. Peter Hudák, PhD.
- bankové spojenie: CSOB, a.s.
č.úctu: SK30 7500 0000 0040 1406 2139
IČO: 46282041
DIČ: SK2023307088
IČ pre DPH : SK2023307088
Zápis v Obchodnom registri Okresný súd Nitra, Vložka číslo: 29502/N

II.

VÝCHODISKÁ DODATKU

- 1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa v Zmluve o dielo, uzavretej 12.7.2018 (ďalej len „pôvodná zmluva“) dohodli, že zhotoviteľ pre objednávateľa vykoná dielo – Rekonštrukcia fasády Divadlo Jána Palárika v Trnave podľa opisu predmetu obstarávania, výkazu výmer a podkladov uvedených v rámci verejného obstarávania.
- 1.2 Ostatné podmienky realizácie sú špecifikované v pôvodnej zmluve.

III.
PREDMET DODATKU

3.1 V Čl. V. bod 5.1 sa mení termín ukončenia diela do 18.12.2018.

3.2 V zmysle Čl. 5 bod 5.2. objektívnymi príčinami nedodržania termínu podľa Čl. V. bod 5.1 je stav štukatérskych a sochárskych prvkov a pasívnych plôch na samotnej architektúre, ako aj jej klampiarskych častí, kde bol po inštalácii lešenia zistený podstatne väčší rozsah degradácie, ako sa predpokladalo. Zistený stav si vyžadoval komplikovanejšie odstraňovanie pôvodných náterov, prípravu a súčinnosť pri klampiarskych prácach, opravu častí krovu na náruží rizalitu ako aj intenzívnejšiu úpravu pasívnych plôch.

IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z nich každá strana dostane dve vyhotovenia.

V Trnave , dňa 13.11.2018

V Trnave, dňa 13.11.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. art. Zuzana Šajgalíková
riaditeľka divadla

Ing. Ján Kresan
konateľ spoločnosti