

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo zo dňa 22.09.2022

uzatvorený podľa ust. §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, v spojení s ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zmluva“)

medzi

**Objednávateľ:** Divadlo Jána Palárika v Trnave  
Trojičné námestie 2  
917 01 Trnava

**Štatutárny orgán:** Mgr. Katarína Makýšová – poverená riadením divadla

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica

**IBAN:** SK72 8180 0000 0070 0049 7418

**IČO:** 00228681

**DIČ:** 2021133609

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Chronogram s. r. o.  
Vetvárska 10128/26  
821 06 Bratislava

**Štatutárny orgán:** Ing. Arch. Pavol Paulíny, PhD.  
Ing. Lukáš Kramarčík

**Bankové spojenie:** ČSOB banka, a. s.

**IBAN:** SK17 7500 0000 0040 2975 2220

**IČO:** 53609603

**IČ DPH:** SK2121422894

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

### Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 22.9.2022 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vyhotovenie Projektovej dokumentácie a vykonanie Odborného autorského dohľadu k stavbe „Obnova Meštianskeho domu vrátane dvorovej časti (zadného traktu Divadla Jána Palárika v Trnave)“.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu odovzdania diela z dôvodu predĺženia prác na architektonicko – historickom výskume, archeologickom výskume a reštaurátorskom výskume v koordinácii s KPÚ v Trnave, čo malo dopad na termín odovzdania vypracovanej projektovej dokumentácie.

Tento dodatok je podpísaný v súlade s § 18 zákona ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov.

### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pôvodné znenie článku III. Bodu 2.1. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

*„2.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu podľa čl. II. ods. 1 bodu 1.2 – do siedmich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.“*

### Záverečné ustanovenia

Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 22.09.2022. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitných predpisov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.

Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok pred podpísaním prečítali a že bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Toto potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi pod týmto dodatkom.

V Trnave, dňa .....17.02. 2023.....

V Trnave, dňa.....17.02. 2023.....

Mgr. Katarína Makýšová

Poverená riadením divadla

Ing. Arch. Pavol Paulíny

konateľ spoločnosti