

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 21. júna 2021 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

medzi

### Objednávateľ:

Názov a adresa: DSS pre deti a dospelých Galanta,  
Krásna 1083/31, 924 01 Galanta

Zastúpený: Mgr. Veronika Fazekas

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: Mgr. Veronika Fazekas

technických: Mgr. Veronika Fazekas

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu (IBAN): SK77 8180 0000 0070 0049 1120

IČO: 00354961

DIČ: 2021197354

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: VIZIA Slovakia, s.r.o.

Zastúpený: Ing. Viktor Žiak

Sídlo: Švermova 1455/33, 924 01 Galanta

IČO: 50793535

DIČ: 2120481000

IČ DPH: -

Bankové spojenie: ČSOB a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK36 7500 0000 0040 2446 3147

Zapísaný: v OR SR Okresný súd Trnava, vložka č. 39678/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

## Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.06.2021 Zmluvu o dielo ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „Prístavba k DSS – projektová dokumentácia“ – vypracovanie projektových dokumentácií vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad.
2. S ohľadom na to, že v prvej fáze plnenia zmluvy o dielo „projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby“ z dôvodu čerpania dovolenky zodpovednej osoby na RÚVZGA v letných mesiacoch nebolo možné prekonzultovanie navrhovaného dispozičného riešenia na RÚVZGA a ďalej z dôvodu potreby preverenia a zosúladenia navrhovanej výmeny zdroju tepla v pôvodnej budove, ktorá nie je súčasťou predmetu Zmluvy o dielo, Zmluvné strany sa dohodli, že menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade článkom 10 ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

## Čl. I

### Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

#### **1.1 V Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa ruší pôvodné znenie ods. 2.1 a nahrádza sa novým znením:**

- 2.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy - **do 145 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Galante, dňa 12.11.2021

V Galante, dňa 12.11.2021

Za Zhotoviteľa:

— — —

Za Objednávateľa: