

**Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 10/2024/DSSGa**  
**uzavretá podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých**  
**zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**

**Čl. I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta  
Názov a adresa: Krásna 1083/31, 924 01 Galanta  
v zastúpení: Mgr. Veronika Fazekas, riaditeľka  
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Mgr. Veronika Fazekas  
b) technických: Peter Sedláčik  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu (IBAN): SK77 8180 0000 0070 0049 1120  
IČO: 00354961  
DIČ: 202 119 7354  
číslo telefónu: 0910 449 357
2. Zhotoviteľ: Savingplus spol. s r.o.  
Názov a adresa: Veľkouľfanská 1729, Sládkovičovo 925 21  
v zastúpení: Ing. Tomáš Takáč, konateľ spoločnosti  
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Tomáš Takáč  
b) technických: Ing. Tomáš Takáč  
stavbyvedúci: Robert Halász  
bankové spojenie: VÚB a.s.  
č. účtu: SK61 0200 0000 0018 1727 4158  
IČO: 36 258 547  
DIČ: 2021821307  
IČ pre DPH: SK2021821307  
č. tel.: +421 31 784 0981  
e-mail: savingplus@pobox.sk  
Zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 14617/T

**Mení sa Čl. V.**  
**ČAS PLNENIA**

**5.1 Mení sa termín ukončenia diela aj s vypratáním**

Podľa pôvodnej zmluvy termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska bola dohodnutá do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Účinnosť zmluvy nastala dňom 29.10.2024 na základe tohto termín ukončenia diela je 26.02.2025.

5.2 Vzhľadom na nepriaznivé klimatickým podmienkam počas výstavby zmluvné strany dohodli termín ukončenia diela do 27.04.2025. To znamená predĺženie termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska o ďalších 60 dní.

V Sládkovičove, dňa 14.02.2025

Za Zhotoviteľa:

V Galante, dňa 14.02.2025

—