

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 11.10.2022

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a adresa: Gymnázium Jána Hollého
Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava
Zastúpený: Ing. Marianna Katreniaková
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Marianna Katreniaková
b) technických: Ing. Marianna Katreniaková
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK86 8180 0000 0070 0049 5420
IČO: 00160466
DIČ: 2021147359
Číslo telefónu: 033/5571412
E-mail: gyjhtt@zupa-tt.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: VAAT spol. s r.o.
Žilinská Lehota 110, 010 01 Zilina
Zastúpený: Miroslav Beňko – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Miroslav Beňko
b) technických: Miroslav Beňko
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK34 0900 0000 0051 9016 0349
IČO: 45585954
IČ pre DPH: SK2023052867
Číslo telefónu: +421 911 722589
E-mail: vaat@vaat.sk
Zapísaný OR Zilina, oddiel Sro, c. 53026/L
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 11.10.2022 v súvislosti s realizáciou diela s názvom „**Rekonštrukcia športového areálu**“ Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XIII Zmena zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v rozsahu prác nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastností a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela. Zmeny diela za Objednávateľa a potrebu ich vykonania posúdili odborne spôsobilé osoby na strane Objednávateľa - technický dozor investora.

Článok I. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na pozastavení výkonu prác na diele z dôvodu nevhodných klimatických podmienok od 9.12.2022. Obdobie od prerušenia výkonu prác do predpokladaného termínu pokračovania prác (technologická prestávka) nebude zarátané do dohodnutého času plnenia podľa čl. V. zmluvy o dielo.

Termín ukončenia diela aj s vypratím staveniska: v zmysle čl. 5.1 zmluvy o dielo zo dňa 11.10.2022: sa predlžuje o čas od pozastavenia prác od 9.12.2022 do opätovného nástupu prác 6.3.2023
Nový termín ukončenia diela aj s vypratím staveniska: 18.4.2023

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela, resp. niektorých jeho položiek uvedených v tomto Dodatku a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.
3. Pokiaľ v tomto Dodatku nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
7. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy a Objednávateľ dva (2) rovnopisy.
8. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa 1.2.2023

V Trnave dňa 1.2.2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

.....

.....