

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
Sídlo: Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava
V zastúpení: PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka SZ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka SZ
b) technických: Ing. Zuzana Zemanová, TTSK
c) IČO: 42 155 258
DIČ: 2022645548
Tel. číslo: +421 903 435 981
E-mail: specializovanezariadeniett@zupa-tt.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: GIT, s.r.o.
Sídlo: Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR OS Trnava, Oddiel: sro, Vložka č. 22344/T
V zastúpení:
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Marián Valo - konateľ
b) technických: Marián Valo - konateľ
IČO: 44 243 481
IČ DPH: SK2022663016
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2400 8288
Tel. číslo: +421 908 250 279
E-mail: git@git.sk
Zástupca vo veciach technických: Martin Polák

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2024 zmluvu o dielo, (ďalej ako „zmluva“), dňa 28.1.2025 uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve, dňa 8.7.2025 uzatvorili Dodatok č.2 k Zmluve o dielo, dňa 10.10.2025 uzatvorili Dodatok č.3 k Zmluve o dielo, dňa 19.12.2025 uzatvorili Dodatok č.4 k Zmluve o dielo predmetom ktorej sú Stavebné úpravy a adaptácia budovy školy v prírode na špecializované zariadenie (ďalej len „Dielo“).

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XXIII. (Záverečné ustanovenia), ods. 23.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.5 k Zmluve. K uzatvoreniu Dodatku dochádza z dôvodu objektívnych skutočností, pri realizácii fasády sa vyžadujú špecifické a stabilné klimatické podmienky, predovšetkým teploty v stanovenom rozsahu. Z tohto dôvodu boli práce na fasáde pozastavené zápisom v stavebnom denníku od 19.12.2025, stav z dôvodu nízkych teplôt v noci trvá. K uzatvoreniu Dodatku dochádza aj z dôvodu objektívnych skutočností zo strany Objednávateľa. Objednávateľ získal finančné prostriedky z Úradu vlády SR na opravu zničenej budovy kuchyne a jedálne po krupobití, ktorá je prepojená chodbou s budovou, kde sa realizujú práce v zmysle Zmluvy. Bude sa opravovať strecha a fasáda. Tieto práce nebolo možné predvídať. Dokončenie prác predovšetkým spevnených plôch v tesnej blízkosti budovy v zmysle Zmluvy a ich následné vybúranie a zrealizovanie po oprave resp. ich ochrana pred poškodením pri oprave, by Objednávateľovi spôsobili významné ťažkosti a navýšenie nákladov. Práce spolu súvisia aj technologicky, napojenie prístupových chodníkov a fasády, riešenie odvodnenia do spevnených plôch. Pre Objednávateľa je ekonomicky a technicky najvýhodnejšie dokončiť práce týkajúce sa Zmluvy až po realizácii opráv. Zhotoviteľ si nenárokujú navýšenie ceny z dôvodu predĺženia doby výstavby. Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, zmena je uskutočnená v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).

ČL. III.

Predmet Dodatku

1. V dôsledku vzniku okolností, ktoré priamo ovplyvňujú dodržanie zmluvného termínu dokončenia a odovzdania Diela sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní mení Článok VI bod 6.1 Zmluvy o dielo nasledovne:
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov. Práce na fasáde súvisiace so stabilnými klimatickými podmienkami a práce technologicky nadväzujúce na ne, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať bezodkladne, keď budú klimatické podmienky vhodné na zabezpečenie technologických postupov. Práce súvisiace a vo väzbe na opravu strechy a fasády vedľajšej budovy, nie z dôvodov vyššie uvedených (klimatické podmienky), sa zaväzuje zrealizovať v dobe predĺženej o nevyhnutnú realizáciu opravy vedľajšej budovy, avšak najneskôr do 30.7.2026.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

V Trnave, dňa 13.4.2026

V Trnave, dňa 13.4.2026

.....v.r.....
Za zhotoviteľa:

Marián Valo, konateľ
GIT, s.r.o.

.....v.r.....
Za Objednávateľa:

PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka
Špecializované zariadenie v Trnave