

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12.2025
(ďalej len ako „Dodatok“)

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
Sídlo: Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava
V zastúpení: PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka
b) technických: PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka
c) IČO: 42 155 258
DIČ: 2022645548
Tel. číslo: +421 903 435 981, +421 905 895 335
E-mail: specializovanezariadeniett@zupa-tt.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: GIT, s.r.o.
Sídlo: Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
V zastúpení: Marián Valo - konateľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Marián Valo
b) technických: Martin Polák, Marián Valo
IČO: 44 243 481
IČ DPH: SK2022663016
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2400 8288
Tel. číslo: +421 908 250 279
E-mail: git@git.sk
Zapísaný: OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 22344/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2025 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“), dňa 12.3.2026 uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve, predmetom ktorej je „Zateplenie a stavebné úpravy špecializovaného zariadenia Dobrá Voda“ (ďalej len „Dielo“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XV. (Záverečné ustanovenia), ods. 15.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve. K uzatvoreniu Dodatku dochádza z dôvodu objektívnych skutočností, pri realizácii fasády sa vyžadujú špecifické a stabilné klimatické podmienky, predovšetkým teploty v stanovenom rozsahu, nízka vlhkosť a absencia zrážok, aby bolo možné zaručiť technologickú správnosť a kvalitu aplikovaných materiálov ako sú omietky, lepidlá a farby v

zmysle technických listov výrobcov a platných stavebných noriem. Z tohto dôvodu boli práce na fasáde pozastavené stavebným dozorom zápisom v stavebnom denníku od 19.12.2025, stav z dôvodu nízkych teplôt v noci trvá.

3. Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, zmena je uskutočnená v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Čl. III.

Predmet Dodatku

1. V dôsledku vzniku okolností, ktoré priamo ovplyvňujú dodržanie zmluvného termínu dokončenia a odovzdania Diela, uvedených vyššie, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať práce na fasáde bezodkladne, keď budú klimatické podmienky vhodné na zabezpečenie technologických postupov vrátane technologicky nadväzujúcich prác, t.j. lešenie, rozšírený chodník k zadnému vstupu, okapový chodník, terénne úpravy.
2. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní mení Článok V bod 5.1 Zmluvy o dielo nasledovne:
Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: sa predlžuje o dobu, o ktorú bola realizácia prerušená, najneskôr do 31.5.2026.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento Dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

V Trnave, dňa 15.4.2026

V Trnave, dňa 15.4.2026

.....V.I.....
Za Zhotoviteľa:

Marián Valo, konateľ
GIT, s.r.o.

.....V.I.....
Za Objednávateľa:

PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka
Špecializované zariadenie v Trnave