

№: 1144/345/2026

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo „Oprava strechy jedálne“

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ:

Názov: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
Sídlo: Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda  
V zastúpení: Ing. Angelika Vajdaová – riaditeľka školy  
IČO: 53638549  
DIČ: 2121552499  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK17 8180 0000 0070 0066 2823  
Tel. č. +421 31 5522836  
E-mail: [info@sosds.sk](mailto:info@sosds.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ  
Sídlo: Rekreačný rad 6107/1, 929 01 Dunajská Streda  
V zastúpení: Attila Juhász  
IČO: 44598050  
IČ DPH: SK1076479074  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK54 0900 0000 0051 8423 1446  
Tel. č. +421 917 276 842  
E-mail: [attilajuhasz1982@gmail.com](mailto:attilajuhasz1982@gmail.com)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvne strany“)

## Článok I.

### Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.03.2026 Zmluvu o dielo, (ďalej ako „zmluva“), predmetom ktorej je „**Oprava strechy jedálne**“ (ďalej aj ako „stavba“ alebo „dielo“).
2. Počas realizácie búracích prác bolo zistené, že pôvodná strešná konštrukcia je nevyhovujúcom technickom stave, ktorý neumožňuje jej zachovanie ani čiastočné využitie. Z uvedeného dôvodu vznikla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli

zahrnuté v pôvodnom predmete zmluvy. Rozsah týchto prác je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Zmenový list a v prílohe č. 2 Rozpočet tohoto dodatku. Predmetné naviac práce sú nevyhnutné a riadne a včasné dokončenie diela bude realizované pôvodným zhotoviteľom.

3. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako i ustanovenia čl. XIII. zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve.

## Článok II.

### Predmet dodatku

1. Rozsah diela dohodnutý v čl. I zmluvy sa dopĺňa o práce naviac uvedené v prílohe č. 1 Zmenový list a prílohe č. 2 Rozpočet tohoto dodatku.
2. Cena za naviac práce podľa ods. 1 tohto článku je dohodnutá podľa nacenenia v prílohe č. 2 Rozpočet k tomuto dodatku vo výške:

cena bez DPH	14 091,00 €
DPH 23 %	3 240,93 €
<b>cena s DPH</b>	<b>17 331,93 €</b>

(slovom sedemnásťtisícristotridaťjeden eur a deväťdesiattri centov)

Cena diela dohodnutá v čl. III ods. 1 zmluvy je po navýšení o cenu naviac prác vo výške:

cena bez DPH	34 312,08 €
DPH 23 %	7 891,78 €
<b>cena s DPH</b>	<b>42 203,86 €</b>

(slovom štyridsaťdvatisícdeväťdesiatšesť eur a osemdesiatšesť centov).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za naviac práce podľa tohto dodatku v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v čl. V. zmluvy a to v rámci konečnej faktúry na úhradu ceny za dielo.
4. Naviac práce v rozsahu podľa tohto dodatku nemajú vplyv na termín plnenia zmluvy.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.

## Článok III.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho prílohy:  
Príloha č. 1: Zmenový list  
Príloha č. 2: Rozpočet
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.

V Dunajskej Strede, dňa

09. 06. 2020

Objednávateľ:



.....  
Ing. Angelika Vajdaová  
riaditeľka Spojenej školy Gyulu Szabóa 21,  
Dunajská Streda

Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ

Zhotoviteľ  
Pitešský Rad 6107/1  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 45560007  
76479074  
1074


.....  
Attila Juhász  
Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ

**Spojená škola**

Gyulu Szabóa 21  
Dunajská Streda  
IČO: 53 638 549

-1-

# ZMENOVÝ LIST

<b>Objednávateľ</b> <b>Spojená škola Gyulu Szabóa 21</b> <b>Dunajská Streda</b> <b>IČO: 53638549</b>	Poradové číslo cenového návrhu zmenového listu:	Číslo vydaného zmenového listu:	1
		Dátum vydania:	29.04.2026
<b>Zhotoviteľ:</b> <b>Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ, Rekreačný rad 6107/1, 929 01</b> <b>Dunajská Streda, IČO: 44598050</b>		<b>Projekt: Oprava strechy jedálne</b>	
<b>Obchodný súbor/objekt:</b>		<b>Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 443/345/2026, zo dňa 25.03. 2026</b>	
<b>Predmet zmeny: Rekonštrukcia strechy</b>			
<b>Položka, popis:</b> <b>Rozsah navyč prác:</b> - Demontáž strešnej konštrukcie - Nová strešná konštrukcia s montážou - Montáž debnenia - Doska OSB 18 mm - Drevené hranoly, presun hmôt, likvidácia miešaného odpadu		<b>Dôvod zmeny:</b> Správa o navyč prácach	
<b>Prílohy:</b>  Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b>	
		€ bez DPH <b>14 091,00 € bez DPH</b>	
<b>Dopady do harmonogramu : nie / áno</b>			
Podpis zástupcu <b>ZHOTOVITEĽA</b>  Meno a Priezvisko: Attila Juhász,  Dátum: 29.04.2026 Podpis:		Podpis zástupcu <b>OBJEDNÁVATEĽA</b> <b>Spojená škola</b> Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda Vajdaová, riaditeľka školy IČO: 53 638 549 Podpis: 	
Podpis zástupcu <b>STAVEBNÉHO MANAŽÉRA</b> <b>Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ</b> Rekreačný Rad 6107/1 929 01 Dunajská Streda IČO: 44598050 DIČ: 1076479074 IČDPH: SK1076479074...		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE  Meno a Priezvisko: .....  Dátum: ..... Podpis: .....	

## **Správa o naviac prácach na akcii: Rekonštrukcia strechy jedálne**

**Názov: Rekonštrukcia strechy**

**Miesto: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda**

**Dodávateľ: Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ, Rekreačný rad 6107/1, 929 01 Dunajská Streda**

### **Správa o dôvode navýšenia prác pri rekonštrukcii strechy**

Na základe cenovej ponuky zo dňa 29. 4. 2026 na rekonštrukciu strechy bolo zistené, že rozsah prác zahŕňa viaceré činnosti, ktoré presahujú bežnú základnú opravu strešnej konštrukcie.


Dôvodom navýšenia prác je najmä potreba kompletnej demontáže pôvodnej strešnej konštrukcie v rozsahu 267 m<sup>2</sup>, následne realizácia novej strešnej konštrukcie vrátane montáže, ako aj doplnujúce práce ako montáž debnenia a pokládka OSB dosiek hrúbky 18 mm. Tieto kroky naznačujú, že pôvodná konštrukcia bola v nevyhovujúcom technickom stave a nebolo možné ju zachovať alebo len čiastočne opraviť.

Ďalším faktorom je použitie nových drevených hranolov, čo poukazuje na nutnosť výmeny nosných prvkov strechy. Súčasťou prác je aj presun materiálu a likvidácia zmiešaného odpadu, čo zvyšuje celkové náklady a potvrdzuje rozsiahly charakter rekonštrukcie.

Celkovo ide o komplexnú obnovu strechy, nie len o čiastkovú opravu, čo je hlavný dôvod zvýšeného objemu prác a výslednej ceny.

V Dunajskej Stredy, 29.04.2026

Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ  
Rekreačný Rad 6107/1  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 44598050 DIČ: 1076479074  
IČ DPH: SK1076479074



## CENOVÁ PONUKA

Dodávateľ:

**Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ**

Rekreačný rad 6107/1

929 01 Dunajská Streda

IČO: 44 598 050

DIČ: 1076479074

IČ DPH: SK1076479074

Odberávateľ:

**Spojená škola Gyulu Szabóa 21**

Gyulu Szabóa 21

929 01 Dunajská Streda

IČO: 53638549

DIČ: 2121552499

### Rekonštrukcia strechy

Dátum vystavenia: 29.4.2026

Názov	Jednotka	Množstvo	Cena jed.	Cena celk.
demontáž strešnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	267	8,30 €	2 216,10 €
nová stešná konštrukcia s montážou	m <sup>2</sup>	267	11,00 €	2 937,00 €
montáž debnenia	m <sup>2</sup>	267	7,20 €	1 922,40 €
doska OSB 18 mm	m <sup>2</sup>	267	14,50 €	3 871,50 €
drevené hranoly	m <sup>3</sup>	4,7	420,00 €	1 974,00 €
presun hmôt	ks	1	300,00 €	300,00 €
likvidácia miešaného odpadu	ks	1	870,00 €	870,00 €

SPOLU

**14 091,00 €**

Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ  
Rekreačný Rad 6107/1  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 44598050 DIČ: 1076479074  
IČ DPH: SK1076479074