

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda

Ing. Angelika Vajdaová - riaditeľka

Štátna pokladnica

SK17 8180 0000 0070 0066 2823

53638549

2121552499

+421 31 5522836

info@sosds.sk

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

E-mail:

Buant s.r.o.

Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda

Marián Bugár

SLSP

SK94 0900 0000 0050 2760 4632

46615181

2023471637

SK2023471637

0905 377 824

buantsro@gmail.com

(ďalej spolu ako "Zmluvné strany")

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.12.2024 zmluvu o dielo, (ďalej ako „zmluva“), predmetom ktorej je **„Rekonštrukcia sociálnych miestností – Objekt č. 4 Internát, Objekt č. 2 Hlavný objekt, Objekt č. 3 Škola“**.
2. Vzhľadom na zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty na hodnotu 23%, ku ktorej dôjde/došlo s účinnosťou od 1.1.2025 v dôsledku novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku k zmluve.

3. Z dôvodu vopred nepredvídateľným okolnostiam počas realizácie Diela, ktorá má vplyv na termín vykonania Diela, nie je možné zo strany Zhotoviteľa dodržať termín realizácie Diela podľa zmluvy. Zmluvu uzavretú dňa 04.12.2024 ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní je možné zmeniť ako je uvedené v pôvodnej zmluve v ČL. XIV. Zmena zmluvy bod 6. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na predĺženie termínu vykonania Diela tak, ako je uvedené v ČL. III. tohto dodatku č. 1.

4. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z nových podmienok zistených počas realizácie Diela, pričom zmenou sa nemení charakter zmluvy.

ČL. III. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

REKAPITULÁCIA:

Cena v zmysle ZoD bez DPH	129 584,07 €
Uhradená bez DPH	40 642,18 €
Zostatok bez DPH	88 941,89 €
Zostatok bez DPH	88 941,89 €
DPH 23%	20 456,63 €
Cena spolu s DPH	109 398,52 €

2. 1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínu dokončenia stavebných prác na Diele v dôsledku skutočností uvedených v Čl. II. ods. 3 tohto dodatku, t. j. predĺženie termínu vykonania Diela.

2.2. . Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Článku IV. „Čas plnenia“ v časti termínu na vykonanie Diela a predpokladanej doby ukončenia Diela mení tak, že znie nasledovne:

- termín ukončenia Diela je 10.03.2025

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

V Dunajskej Strede, dňa



A blue ink handwritten signature is written over a horizontal dotted line.

Buant s.r.o.


Hlavná 1538/31

929 01 Dunajská Streda

IČO: 46615181 DIČ: 2023471637

IČ DPH: SK2023471637

V Dunajskej Strede, dňa



A blue ink handwritten signature is written over a horizontal dotted line.

Spojená škola

Gyulu Szabó 21

Dunajská Streda

IČO: 53 638 549