

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. Z1/2023/042/15 zo dňa 31.8.2023

TENTO DODATOK č. 1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) je uzatvorený nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**, rozpočtová organizácia zriadená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783, zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky, DIČ: 2021777516, IČ DPH: nie je platiteľom DPH (iba osobou registrovanou podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z.), IBAN: 0070 0049 1390, štatutárny orgán: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ, kontaktná osoba pre zmluvné veci: Ing. Monika Zaťková, telefón: _____, e-mail: _____, kontaktná osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác: Ing. Róbert Lenče, telefón: _____, e-mail: _____, Ing. Monika Zaťková, telefón: _____, e-mail: _____ (ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane; a
- (2) **Doprastav, a.s.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B, DIČ: 2020372497, IČ DPH: SK7120000206, IBAN: _____, BIC/SWIFT: _____, štatutárny orgán: zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s., Ing. Vladimír Križ, riaditeľ závodu Bratislava a Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava, stavbyvedúci: Ing. Peter Majerík, telefón: _____, e-mail: _____ (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane.

PREAMBULA

Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo č. Z1/2023/042/15 zo dňa 31.8.2023 na uskutočnenie a vykonanie stavebných prác (zhotovenie diela) „Rekonštrukcia cesty II/507 Vrakúň – Gabčíkovo, km 1,525 – 5,215“ (ďalej len „Zmluva“).

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z dôvodu väčšej časovej potreby pri zlepšovaní podložia a tieto okolnosti Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou Zmluvy sa nemení jej charakter.

1. PREDMET DODATKU č. 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

1.1. Bod 4.1. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

„4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v Mieste plnenia v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramu prác a riadne vykonané Dielo včas odovzdať Objednávateľovi v zmysle Harmonogramu prác do **67 dní odo dňa vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska.**“

1.2. Príloha 1 Špecifikácia diela a ponukový rozpočet sa mení tak, že sa pôvodné znenie bodu 1 Doba realizácie predmetu zákazky, druhý odsek nahrádza nasledovne:

„Realizácia stavebných prác. - v závislosti od navrhovanej lehoty v ponuke úspešného uchádzača, najneskôr do 67 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska úspešným uchádzačom. Platí lehota, ktorá uplynie skôr.“

1.3. Príloha 2 Harmonogram prác Zmluvy sa ruší v celom rozsahu a nahradí sa novou Prílohou 2 Harmonogram prác.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia, zostávajú naďalej v platnosti nezmenené.
- 2.3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní dostane Objednávateľ dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Prílohy Dodatku č. 1:

Príloha 2 Harmonogram prác

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ:

V Trnave dňa 22. 11. 2023

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

V.r.

Meno: Ing. Dalibor Trebichalský
Funkcia: riaditeľ

Zhotoviteľ:

08. NOV. 2023
V Bratislave dňa _____

Doprastav, a.s.

V.r.

Meno: Ing. Vladimír Kríž
Funkcia: riaditeľ závodu Bratislava

V.r.

Meno: Ing. Peter Farko
Funkcia: zástupca riaditeľa závodu Bratislava

Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Po 25.9 S N P U S Š Ľ P S N	Po 2.10 P U I S Š Ľ P S N	Po 9.10 P S N P U I S Š Ľ P S N	Po 16.10 P S N P U I S Š Ľ P S N	Po 23.10 P U I S Š Ľ P S N	Po 30.10 P U I S Š Ľ P S N	Po 6.11 P U I S Š Ľ P S N	Po 13.11 P U I S Š Ľ P S N	Po 20.11 P U I S Š Ľ P S N	Po 27.11 P U I S Š Ľ P S N
1	Rekonštrukcia cesty II/507 Vrakúň - Gabčíkovo	67 dní	Po 25.9.23	Št 30.11.23										
2	Schválenie určenia a čiastočnej uzávierky DDZ	0 dni	Po 25.9.23	Po 25.9.23	25.9									
3	úsek 1 - 700 m po polovicích	30 dní	Po 25.9.23	Ut 24.10.23										
4	DDZ	16 dní	Po 25.9.23	Ut 10.10.23										
5	Frézovanie, odstránenie nánosu na krajniciach	4 dni	Ut 26.9.23	Pi 29.9.23										
6	Zlepšovanie podložia	12 dní	Str 27.9.23	Ne 8.10.23										
7	Podklad zo ŠD, CBGM	12 dní	So 30.9.23	Str 11.10.23										
8	Asfalty ložná vrstva	12 dní	Po 2.10.23	Pi 13.10.23										
9	Čistenie priekop, čistenie priepustu	5 dní	So 14.10.23	Str 18.10.23										
10	Asfáty obrusná vrstva	3 dni	Št 19.10.23	So 21.10.23										
11	Smerové stĺpiky, zvodidlá, montáž plašiča zveri, zvislé TDZ	5 dní	Pi 20.10.23	Ut 24.10.23										
12	úsek 2- 500 m po polovicích	28 dní	Str 25.10.23	Ut 21.11.23										
13	DDZ	18 dní	Str 25.10.23	So 11.11.23										
14	Frézovanie, odstránenie nánosu na krajniciach	4 dni	Str 25.10.23	So 28.10.23										
15	Zlepšovanie podložia	12 dní	Št 26.10.23	Po 6.11.23										
16	Podklad zo ŠD, CBGM	12 dní	So 28.10.23	Str 8.11.23										
17	Asfalty ložná vrstva	12 dní	Po 30.10.23	Pi 10.11.23										
18	Čistenie priekop, čistenie priepustu	5 dní	So 11.11.23	Str 15.11.23										
19	Asfáty obrusná vrstva	3 dni	Št 16.11.23	So 18.11.23										
20	Smerové stĺpiky, zvodidlá, montáž plašiča zveri, zvislé TDZ	5 dní	Pi 17.11.23	Ut 21.11.23										
21	Dokončovacie práce, porealizačné zameranie, DSVS	9 dní	Str 22.11.23	Št 30.11.23										

7.9.2023	Úloha		Súhrn projektu		Manuálna úloha		Iba začiatok		Termin	
	Rozdeliť		Neaktívna úloha		Iba trvanie		Iba dokončiť		Priebeh	
	Medzník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Manuálny priebeh	
	Súhrn		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník			