

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
zo dňa 06.06.2022**

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:**

**Obchodné meno:** Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón: 033/5531287

e-mail: [vo@spravaciest.sk](mailto:vo@spravaciest.sk)

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** OAT spol. s r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 547/B

Zastúpený Ing. Radoslav Prokop, riaditeľ, konateľ

Ing. Mária Melichová, konateľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 17 310 016

DIČ: 2020318410

IČ DPH: SK2020318410

telefón: 02/32621307

e-mail: [renata.javorska@oat.sk](mailto:renata.javorska@oat.sk)

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

*Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) v spojitosti s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku XIII. ods. 2 Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 06.06.2022 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“) nasledovne:*

**Článok I.**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. Znenie Článku V. (*Čas plnenia*) ods. 1. písm. b. Zmluvy sa mení nasledovne:

*„Zhotoviteľ najneskôr do 01.03.2023 prevezme na základe písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska doručenej Zhotoviteľovi od Objednávateľa stavenisko pre vykonávanie stavebných prác na moste M406, 0519-003 Most cez potok Chvojníca Popudinské Močidl'any.“*

2. Znenie Článku V. (*Čas plnenia*) ods. 3. Zmluvy sa mení nasledovne:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje:*

- a. prácu uvedenú pod položkou s poradovým číslom 98 a časť práce uvedenej pod položkou 99, ktorá sa týka nosníkov, v zmysle Prílohy č. 2B tejto Zmluvy – Ponukový rozpočet k mostnému objektu M406, vykonať a odovzdať Objednávateľovi do 30.11.2022; a*
- b. dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi po jednotlivých mostných objektoch v lehote do 29.05.2023.“*

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IX. (*Platobné podmienky*) ods. 1. Zmluvy sa mení nasledovne:

*„Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná nasledovne:*

- a. cena za mostný objekt M5130 na základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu odsúhlasených Objednávateľom;*
- b. cena za práce uvedené v Článku V. ods. 3. písm. a. tejto Zmluvy v celkovej výške 11.970,38 EUR na základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu odsúhlasených Objednávateľom; a*
- c. cena za mostný objekt M406 na základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu odsúhlasených Objednávateľom ponížená o cenu zaplattení Objednávateľom Zhotoviteľovi podľa písm. b) tohto odseku tejto Zmluvy;*

*pričom splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi.*

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Harmonogram prác sa vypúšťa harmonogram prác pre stavbu: M406, 0519-003 Most cez potok Chvojníca Popudinské Močidl'any a nahrádza sa znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1.

**Článok II.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom č. 1 zostávajú zachované v pôvodnom znení.
- 2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
  - Príloha č. 1 - Harmonogram prác pre stavbu: M406, 0519-003 Most cez potok Chvojníca Popudinské Močidl'any .

V Trnave dňa 3.11.2022

V Bratislave dňa 3.11.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

\_\_\_\_\_  
v.r.  
Ing. Dalibor Trebichalský  
riaditeľ SÚC TTSK

\_\_\_\_\_  
v.r.  
Ing. Radoslav Prokop, riaditeľ, konateľ

\_\_\_\_\_  
v.r.  
Ing. Mária Melichová, konateľ

**Predpokladaná dĺžka etáp výstavby pre Variant integrovaného mosta**

[illegible]

V.r.  
Ing. Mária Melichová, konateľ