

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 8.4.2025

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa:

**Stredná priemyselná škola technická,
Komenského 1, 917 31 Trnava**
Ing. Ľudovít Šimun

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Ľudovít Šimun

b) technických:

Ing. Gabriela Slobodová

c) kontrolovať v priebehu realizácie:

Mgr. Katarína Pavlíčková

d) prevziať dielo:

Ing. Ľudovít Šimun

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny:

Mgr. Katarína Pavlíčková

IČO:

36082058

DIČ:

2021417541

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Projektový účet IBAN:

SK97 8180 0000 0070 0069 6206

Výdavkový účet IBAN:

SK22 8180 0000 0070 0049 6087

č. tel.

0335903513

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa:

Noran, s.r.o.

Nobelova 34, 83102 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Juraj Žeňuch, konateľ spoločnosti,

Ing. Robert Val'ko, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Juraj Žeňuch

b) technických:

Ing. Robert Val'ko

IČO:

46826653

DIČ:

2023598863

IČ DPH:

SK2023598863

Číslo účtu IBAN:

SK44 1111 0000 0013 0454 3009

č. tel.:

0907 791 053

Zapísaný v Obchodnom registri

Mestského súdu Bratislava III, vložka č.:
84140/B.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 8.4.2025 zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“), ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác - „Debarierizácia budovy/ odstránenie

architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave“ (ďalej ako „Dielo“).

2. V zmysle čl. XV. a v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku (ďalej len „Dodatok“).

II. PREDMET DODATKU

1. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne, rozsah Diela určený Zmluvou sa mení o stavebné práce, ktorých obsah a množstvo vyplynuli zo samotnej rekonštrukcie budovy až po zahájení búracích prác –oprava havarijného stavu pôvodných inštalácií zdravotníckej a elektroinštalácie a následne vyvolaná zmena dispozície v priestoroch bezbariérovej toalety a pôvodných toaliet, úprava trasy šikmej schodiskovej plošiny z dôvodu nutnosti zosilnenia dráhy (Zmenový list č.1 – Naviac práce).
2. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne, rozsah Diela určený Zmluvou sa mení o nasledovné práce, pri ktorých nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy – zmena popisu položky 2 ks umývadiel keramických, bežný typ za 1 ks dvojumývadla, bez zmeny ceny (Zmenový list č.2 – Zámena položiek).

III. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy tak, že na koniec sa dopĺňa nasledovný text:

Naviac práce:	6 982,05€
DPH 23%:	1 605,87€
Naviac práce spolu:	8 587,92 €

REKAPITULÁCIA:

Cena v zmysle Zmluvy bez DPH:	148 432,34 €
Naviac práce podľa Zmenového listu č.1:	+ 6 982,05 €
Cena podľa Zmenového listu č.2	0,00 €

Cena spolu:	155 414,39 €
DPH 23%:	35 745,31€

Cena celkom: 191 159,70 €
(slovom: stodevät'desiatjedentisíc stopäť'desiatdeväť celých sedemdesiat centov)

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
4. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je jeho príloha:

Príloha č.1 – Zmenový list č.1 – Naviac práce, Zmenový list č.2 – Zámena položiek

Príloha č.2 – Pôdorys SO 04-nový stav
Pôdorys SO 02-nový stav

V Trnave dňa: 26.8.2025

Za Zhotoviteľa:

V Trnave dňa: 26.8.2025

Za Objednávateľa:

Ing. Juraj Žeňuch, konateľ spoločnosti,
Ing. Robert Val'ko, konateľ spoločnosti

Ing. Ľudovít Šimun – riaditeľ školy

ZMENOVÝ LIST č. 1

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u

Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ- sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36 082058		DIČ: 2021417541	
Názov: Stredná priemyselná škola technická			
Sídlo: Komenského 1, 917 31 Trnava			
Zhotoviteľ: IČO: 46 826 653		IČ DPH: SK2023598863	
Názov: Noran s.r.o.			
Sídlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava			
Štatutárny zástupca : Ing.Robert Vaľko – konateľ, Ing.Juraj Žeňuch - konateľ			
Projekt: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave			
Dátum:	18.8.2025	Príkaz k zmene č.:	1 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Naviac práce v objekte SO 04 – SO 04 Bezbariérová toaleta, SO02 - SO-02 Prekonávanie podlaží budovy školy prostredníctvom schodiskovej plošiny			
Požadovaný termín dokončenia zmeny: podľa ZoD			
Potreba zmeny zistená:	Priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	Na základe požiadavky/príkaz u tretej strany napr. KPU, životné prostredie. spp, ZSE a pod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	SO 04 Bezbariérová toaleta SO 02 Prekonávanie podlaží budovy školy prostredníctvom schodiskovej plošiny		
Predmet zmenového listu:	Práce naviac		
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Podrobný popis zmeny:	Počas výstavby boli zistené okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v čase zadania zákazky a vyplynuli zo samotnej rekonštrukcie budovy až po zahájení búracích prác – oprava havarijného stavu pôvodných inštalácií zdravotníckej - vývodov, potrubí a elektroinštalácie a následne vyvolaná zmena dispozície v priestoroch bezbariérovej toalety a existujúcich toaliet pre zabezpečenie minimálnych hygienických požiadaviek pre vetranie a osvetlenie priestorov. -Úprava trasy šikmej schodiskovej plošiny N2/1C z dôvodu nutnosti zosilnenia dráhy v úrovni +7,400 (doplnenie vodorovného úseku, ohybov aj prechod na zákrutu)		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €	CELKOM s DPH: 8 587,92€
	PRÍPOČTY:	6 982,05 €	
	CELKOM bez DPH:	6 982,05 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet zo zapracovanými prácami naviac			

Dopady na termíny výstavby a iné		NIE			
Odtlačok pečiatky objednávateľ:		Podpis:		Dátum:	
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.				
Odtlačok pečiatky zhotoviteľ:	Podpis: – konateľ	Podpis:– stavbyvedúci	Dátum:		
		
Odtlačok pečiatky stavebný dozor:		Podpis:		Dátum:	
Stavebný dozor objednávateľa s navrhovanou zmenou súhlasí.				
Odtlačok pečiatky projektant:		Podpis:		Dátum:	
				
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	TTSK

ZMENOVÝ LIST č. 2

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u

Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ- sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: _____ IČO: 36 082058 _____ DIČ: _____ 2021417541								
Názov: Stredná priemyselná škola technická								
Sídlo: Komenského 1, 917 31 Trnava								
Zhotoviteľ: _____ IČO: 46 826 653 _____ IČ DPH: _____ SK2023598863								
Názov: Noran s.r.o.								
Sídlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava								
Štatutárny zástupca : Ing.Robert Vaľko – konateľ, Ing.Juraj Žeňuch - konateľ								
Projekt: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave								
Dátum: 18.8.2025	Príkaz k zmene č.: 2 Na základe oznámenia č.							
Predmet zmeny: Naviac práce v objekte SO 04 – SO 04 Bezbariérová toaleta								
Požadovaný termín dokončenia zmeny: podľa ZoD								
Potreba zmeny zistená:	Priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)							
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	SO 04 Bezbariérová toaleta							
Predmet zmenového listu:	Zámena položiek							
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	zmysle §18 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov							
Podrobný popis zmeny:	Zmena popisu položky: 2 ks umývadiel keramických – bežný typ za 1 ks dvojumývadlo keramické, bez zmeny ceny							
Dohodnutá cena zmeny:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ODPOČTY:</td> <td style="text-align: right;">74,56 €</td> <td rowspan="3" style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>PRÍPOČTY:</td> <td style="text-align: right;">74,56 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">00,00 €</td> </tr> </table>	ODPOČTY:	74,56 €		PRÍPOČTY:	74,56 €	CELKOM bez DPH:	00,00 €
ODPOČTY:	74,56 €							
PRÍPOČTY:	74,56 €							
CELKOM bez DPH:	00,00 €							
	CELKOM s DPH: 00,00€							
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):								
Prílohy: Rozpočet zo zapracovanými zámenami položiek								
Dopady na termíny výstavby a iné	NIE							
Odtlačok pečiatky objednávateľ:	Podpis: _____ Dátum: _____							
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.								

Odtlačok pečiatky zhotoviteľ: Podpis: – konateľ Podpis:– stavbyvedúci Dátum:
.....

Odtlačok pečiatky stavebný dozor: Podpis: Dátum:
Stavebný dozor objednávateľa s navrhovanou zmenou súhlasí.

Odtlačok pečiatky projektant: Podpis: Dátum:
.....

Distribúcia originálov:	X	X	X		X
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	TTSK

REKAPITULÁCIA STAVBY - Zmenový list - Naviac práce

Kód: 0074a

Stavba: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v TrnaveJKSO:
Miesto: k.ú. TRNAVA; č.p.2382; 2384/6; 2385/2KS:
Dátum: 18.8.2025Objednávateľ:
Trnavský samosprávny krajIČO:
IČ DPH:Zhotoviteľ:
Noran s.r.o., Nobelová 34, 831 02 BratislavaIČO: 46 826 653
IČ DPH: SK 202 359 88 63Projektant:
Ing.arch.J.TvrdoňIČO:
IČ DPH:Spracovateľ:
Stanislav HlubinaIČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 982,05**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná			
DPH znížená			

Cena s DPH **v EUR** **8 587,92****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0074a

Stavba: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave

Miesto: k.ú. TRNAVA; č.p.2382; 2384/6; 2385/2

Dátum: 18.08.2025

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: Ing.arch.J.Tvrdoň

Zhotoviteľ: Noran s.r.o., Nobelová 34, 831 02 Bratislava

Spracovateľ: Stanislav Hlubina

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov**6 982,05****8 587,92**



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
S002	SO-02 Prekonávanie podlaží budovy školy prostredníctvom schodiskovej plošiny	2 194,72	2 699,51
S004	SO-04 Bezbariérová toaleta	4 787,33	5 888,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave

Objekt:

SO02 - SO-02 Prekonávanie podlaží budovy školy prostredníctvom schodiskovej plošiny

JKSO:

Miesto: k.ú. TRNAVA; č.p.2382; 2384/6; 2385/2

KS:

Dátum: 18.08.2025

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelová 34, 831 02 Bratislava

IČO:

46 826 653

IČ DPH:

SK 202 359 88 63

Projektant:

Ing.arch.J.Tvrdoň

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 194,72
---------------------	--	--	-----------------

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH	v	EUR	2 194,72
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Naviac práce_zmenový list

Stavba:

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave

Objekt:

SO02 - SO-02 Prekonávanie podlaží budovy školy prostredníctvom schodiskovej plošiny

Miesto: k.ú. TRNAVA; č.p.2382; 2384/6; 2385/2

Dátum: 18.08.2025

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: Ing.arch.J.Tvrdoň

Zhotoviteľ: Noran s.r.o., Nobelová 34, 831 02 Bratislava

Spracovateľ: Stanislav Hlubina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 194,72

D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh					2 194,72
33a	K	330030333.S	Šikmá schodisková plošina s rozmerom 850x1250mm s automatickým sklápaním podlahy "ozn.N2/1C" - zmena oproti PD	kpl	1,000	2 194,72	2 194,72
			Ohyb vo zvislej rovine 2x	ks	2,000		
			Zosilnenie dráhy vo vodorovnom úseku- doplnenie výstuh	m	1,600		
			Vodorovný úsek so zákrutou	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave

Objekt:

SO04 - SO-04 Bezbariérová toaleta

JKSO:

Miesto: k.ú. TRNAVA; č.p.2382; 2384/6; 2385/2

KS:

Dátum: 18.08.2025

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelová 34, 831 02 Bratislava

ICO:

46 826 653

IČ DPH:

SK 202 359 88 63

Projektant:

Ing.arch.J.Tvrdoň

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 787,33
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	5 888,42
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Naviac práce_zmenový list

Stavba:

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave

Objekt:

SO04 - SO-04 Bezbariérová toaleta

Miesto: k.ú. TRNAVA; č.p.2382; 2384/6; 2385/2
 Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Noran s.r.o., Nobelová 34, 831 02 Bratislava

Dátum: 18.08.2025
 Projektant: Ing.arch.J.Tvrdoň
 Spracovateľ: Stanislav Hlubina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 787,33
D	HSV	Práce a dodávky HSV				623,10	
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				331,28	
10a	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo elektrorozvádzača 4.NP	m	2,500	3,45	8,63
11a	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	5,878	28,18	165,64
12a	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	3,500	2,88	10,08
13a	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	3,500	7,48	26,18
15a	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	7,000	17,25	120,75
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				291,83	
25a	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,500	9,78	24,45
32a	K	974031167.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t	m	15,000	12,65	189,75
43a	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,500	51,75	77,63
D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 320,08	
D	713	Izolácie tepelné				98,52	
44a	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,000	4,53	27,18
45a	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	3,000	0,69	2,07
46a	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	3,000	0,70	2,10
47a	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	1,500	5,01	7,52
49a	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	1,000	2,15	2,15
50a	M	283320010050	Tvarovky a upevňovacie príslušenstvo pre vnútorný vodovod / konzoly, objímky ... /	ks	2,000	28,75	57,50
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 221,56	
66a	K	722171153.S	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	12,000	24,94	299,28
70a	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	0,000	6,13	0,00
71a	M	197730078800.S	Nástenka, 20x1/2"	ks	0,000	8,74	0,00
86a	M	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom, s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	1,000	91,55	91,55
87a	M	552270000500.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 1000 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	1,000	3,76	3,76
90a	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	67,25	67,25
91a	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých	ks	1,000	622,79	622,79
84	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej závesnej	ks	1,000	30,83	30,83
85	M	642360004950.S	Misa záchodová keramickej závesná	ks	1,000	206,95	206,95
101a	K	725819201.S	Montáž ventilu tlačného	ks	1,000	7,14	7,14
102a	M	551110007.1	Splachovacie tlačidlo biela farba	ks	1,000	56,74	56,74
115A			Dodávka a montáž WC kabíny (rohova 2-kabína)typ HPL.11.ELOX, bledosivá 0741FH	kpl	1,000	1 835,27	1 835,27
D	M	Práce a dodávky M				844,15	
D	D1	Elektroinštalácia				499,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142a	K	Pols41	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky	kus	1,000	14,49	14,49
144a	K	Pols44	Svietidlo, vrátane LED zdroja	kus	6,000	20,36	122,16
145a	K	Pols45	Kábel CXKE-R-J 3x1,5	m	50,000	3,22	161,00
147a	K	Pols47	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	m	50,000	4,03	201,50
D	D2		Rozvádzače				345,00
155a	K	Pols414	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	hod	12,000	28,75	345,00

REKAPITULÁCIA STAVBY - Zmenový list - Záměna položiek

Kód: 0074a
Stavba: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave

JKSO:
Miesto: k.ú. TRNAVA; č.p.2382; 2384/6; 2385/2

KS:
Dátum: 18.8.2025

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Noran s.r.o., Nobelová 34, 831 02 Bratislava

IČO: 46 826 653
IČ DPH: SK 202 359 88 63

Projektant:
Ing.arch.J.Tvrdoň

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Stanislav Hlubina

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná znižovaná			

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0074a

Stavba: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave

Miesto: k.ú. TRNAVA; č.p.2382; 2384/6; 2385/2

Dátum: 18.08.2025

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektant: Ing.arch.J.Tvrdoň

Zhotoviteľ: Noran s.r.o., Nobelová 34, 831 02 Bratislava

Spracovateľ: Stanislav Hlubina

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO04	SO-04 Bezbariérová toaleta	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave

Objekt:

SO04 - SO-04 Bezbariérová toaleta

JKSO:

Miesto: k.ú. TRNAVA; č.p.2382; 2384/6; 2385/2

KS:

Dátum: 18.08.2025

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelová 34, 831 02 Bratislava

IČO:

46 826 653

IČ DPH:

SK 202 359 88 63

Projektant:

Ing.arch.J.Tvrdoň

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zámena položiek_zmenový list

Stavba:

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave

Objekt:

SO04 - SO-04 Bezbariérová toaleta

Miesto: k.ú. TRNAVA; č.p.2382; 2384/6; 2385/2
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Noran s.r.o., Nobelová 34, 831 02 Bratislava

Dátum: 18.08.2025
Projektant: Ing.arch.J.Tvrdoň
Spracovateľ: Stanislav Hlubina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00
94	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	-2,000	37,28	-74,56
			"1.NP ozn.N4/9" 4				
94	M	642110004300.Z	Dvojumývadlo keramické	ks	1,000	74,56	74,56
			zámena za položku č.94, kód položky 642110004300.S, "Umývadlo keramické bežný typ"				