

ZMENA ZMLUVY (DODATOK) č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2022 na stavebnú akciu
„Obnova fasády Stredná zdravotnícka škola Skalica“

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov: Stredná zdravotnícka škola
Sídlo: Lichardova 1, 909 01 Skalica
V zastúpení: Mgr. Ľudmila Bábiková
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Ľudmila Bábiková
b) technických: Mgr. Ľudmila Bábiková
IČO: 00 607 347
DIČ: 2021094020
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0049 6466
Tel. číslo: +421 34 664 4401, +421 911 366 699
E-mail: riaditel@szsskalica.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: TOKYMONT s. r. o.
Sídlo: M. Nešpora 1396, 908 45 Gbely
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR SR Okr. súdu Trnava
Oddiel Sro, vložka č. 24355/T
V zastúpení:
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Peter Tokoš
b) technických: Peter Tokoš
IČO: 36 533 211
IČ DPH: SK2021503902
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK62 0900 0000 0051 5318 9265
Tel. číslo: +421 949 370 634
E-mail: ekookna.dvere@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 27.09.2022 (ďalej len „Zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne:

I.

1. Z dôvodu potreby realizovať klampiarske práce, a ostatné stavebné práce, ktorých potreba vykonať bola zistená v priebehu realizácie diela a po podpísaní dodatku č. 1 k Zmluve sa cena diela uvedená v článku I. ods. 1 **Dodatku č. 1 Zmluvy** zvyšuje o sumu 1081,09 € bez DPH podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa – Zmenového listu stavby zo dňa 16.01.2023. Zmenový list je prílohou tohto dodatku.

V zmysle zákona 343/2015 Z. z. § 18 ide o doplňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH :	161 849,18 €
DPH:	32 369,84 €
Cena s DPH:	194 219,02 €

(slovom: jednotodevädťdesiatštyritisícdeväťnásť Eur, 02 centov)

2. Mení sa termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska uvedený v článku I. ods. 2 **Dodatku č. 1 Zmluvy** zo 111 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy na 153 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy z dôvodu nepriaznivého počasia pre dodržanie technologických postupov potrebných na zabezpečenie požadovanej kvality diela.

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2022 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Príloha
Zmenový list stavby zo dňa 16.1.2023

V Skalici, dňa 17.01.2023

V Skalici, dňa 17.01.2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

.....
Peter Tokoš

.....
Mgr. Ľudmila Bábiková