

DOTATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO č. 2019/FC/01/001

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavretej medzi

Objednávateľ:

Názov :	Trnavský samosprávny kraj
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	37 836 901
DIČ:	2021628367
IČ DPH:	SK2021628367
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106
SWIFT:	SPSRSKBA
Telefón:	
Fax:	
E-mail:	
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Štatutárny zástupca:	Ing. Jarmila Považanová, konateľka Ing. Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská, konateľka
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Martin Martinák, riaditeľ oblasti ZÁPAD Bratislava na základe plnej moci Ing. František Mikóczy, ekonóm oblasti ZÁPAD Bratislava na základe plnej moci Bc. Marián Magula, vedúci PJ na základe plnej moci
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT:	UNCRSKBX
Telefón:	+421 (0) 910 709 736
Fax:	
E-mail:	marian.magula@strabag.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Preambula

A. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.6.2019 Zmluvu o dielo č. 2019/FC/01/001 podľa ust. § 536

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji na 17. časť predmetu zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, km 6,823 – 10,321 (ďalej len „Projekt Podbranč“).

- B. S ohľadom na nadchádzajúce obdobie zimy, pokles teplôt pod bod mrazu a nemožnosť pokračovania v technologických postupoch na Projekte Podbranč bez toho, aby došlo ku škodám resp. k zníženiu celkovej kvality Projektu Podbranč, Zmluvné strany aj v súlade v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade s článkom 6.2.1 a článkom 17 ods. 3 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“).

Čl. I

Predmet Dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

„Príloha č. 2 Zmluvy o dielo pod názvom Plán realizácie výstavby sa mení v časti Harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým Harmonogramom vecnej a časovej postupnosti prác, ktorý bude tvoriť novú prílohu č. 2 Zmluvy o dielo s názvom Plán realizácie výstavby.“

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa do Zmluvy o dielo dopĺňa bod 6.2.3 v nasledovnom znení:

„Ak nastane situácia, že dôjde k vzniku inej prekážky podľa bodu 6.2.1, ktorá lehotu na ukončenie diela podľa bodu 6.1.2 a postupové lehoty podľa bodu 6.1.3 predlžuje o dobu trvania týchto iných prekážok, trvanie týchto iných prekážok sa nezapočítava do maximálnej 6 mesačnej lehoty na dokončenie výstavby podľa Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo “

- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa do Zmluvy o dielo dopĺňa bod 6.2.4 v nasledovnom znení:

„Pre prípad, že dôjde k predĺženiu technologickej prestávky uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo pod názvom Plán realizácie výstavby - časť Harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác o dobu maximálne 30 dní nie sú zmluvné strany povinné pristúpiť k opätovnej modifikácii Zmluvy o dielo, resp. jej Prílohy č. 2 pod názvom Plán realizácie výstavby - časť Harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác. Lehota počas, ktorej sa predĺžila technologická prestávka podľa prvej vety tohto bodu Dodatku sa nezapočítava do maximálnej 6 mesačnej lehoty na dokončenie výstavby podľa Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo.“

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Trnave dňa 24.1.2020

V Bratislave dňa 03.02.2020

V. r.

.....
Mgr. Jozef Viskupič
Predseda TTSK

V. r.

.....
Ing. Martin Martinák
Riaditeľ oblasti ZÁPAD
na základe Plnej moci

V. r.

.....
Ing. František Mikóczy
Ekonom oblasti ZÁPAD
na základe Plnej moci