

### **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2017/OHP**

*uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
(ďalej len „Dodatok k Zmluve“)*

### **Článok č. 1**

#### **Zmluvné strany**

**Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj,**

Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava

Zastúpený: Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda TTSK

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: Ing. Šoltésová Tatiana 033/55 59 510

technických: Ing. Šoltésová Tatiana 033/55 59 510

Ing. Zemanová Zuzana 033/55 59 511

IČO: 378 36901

DIČ: 2021628367

IBAN: SK29 8180 0000 0070 0018 3718

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ: Sokol trade spol. s r.o.**

Sídlo: Husárska 33, 040 11 Košice

Zastúpený: Ing. Martin Sokol, konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach: Ing. Martin Sokol

zmluvných: Ing. Martin Sokol

technických: Ing. Martin Sokol

stavbyvedúci: Ing. Peter Szekér

IČO: 36605735

DIČ: 2022174000

IČ DPH: SK2022174000

Bankové spojenie: 2629753359/1100

Číslo účtu (IBAN): SK2611000000002629753359

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,  
vložka č. 17954/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## **Článok 2.**

### **Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o realizácii naviac prác (príloha č. 1) potrebných pre uskutočnenie diela: „Rekonštrukcia administratívnej budovy Úradu TTSK - prízemie“, ktoré je predmetom zmluvy o dielo č. 4/2017/OHP uzatvorenej dňa 09.06.2017 (ďalej tiež „zmluva o dielo“). Dodatok je uzatváraný v zmysle §18 ods. ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V priebehu zhotovovania diela bolo zistené, a to na základe odtrhových skúšok, ktoré boli vykonané dňa 04.07.2017 (viď zápis v stavebnom denníku) , že je potrebné zrealizovať nový cementový poter a s tým súvisiace práce - ods. 3 písm. a) tohto článku. Taktiež bola zistená potreba naviac prác špecifikovaných v ods. 3 písm. b) – f) tohto článku.  
Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a ich vykonanie je nevyhnutné pre dokončenie diela. Naviac práce neboli predmetom zmluvy o dielo a neboli zahrnuté ani do rozpočtu diela.
3. Pod naviac prácami v zmysle tohto dodatku sa rozumie:
  - a) nový cementový poter : vybúranie, realizácia nového poteru;
  - b) doplnenie tepelnej izolácie pod cementový poter;
  - c) úprava dreveného obkladu;
  - d) doplnenie požiarnych klapiek;
  - e) dodávka a montáž podláh z PVC vrátane obvodových líšť;
  - f) výmena skiel fasádnych dielov za protipožiarne
  - g) doplnenie dátových káblov.
4. Bližšia špecifikácia naviac prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorou je rozpočet.

## **Článok 3.**

### **Cena a platobné podmienky**

1. Cena za dielo spočívajúce v zhotovení naviac prác je stanovená v súlade s článkom III. ods.3.9,3.12,3.13 a 3.14 zmluvy o dielo.
2. Cena naviac prác je dohodnutá nasledovne:

	<b>Popis prác naviac (Pomocná stavebná výroba)</b>	<b>Cena v EUR bez DPH</b>	<b>Cena EUR s 20% DPH</b>
--	--------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

713	Izolácie tepelné	1345,351	1614,421
766	Konštrukcie stolárske	286,200	343,440
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	3004,336	3605,203
775	Podlahy vlysové a parketové	1115,595	1338,714
776	Podlahy povlakové	262,246	314,695
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	5516,185	6619,422
	<b>Popis naviac prác (Montážne práce)</b>	<b>Cena v EUR bez DPH</b>	<b>Cena EUR s DPH</b>
21-M	Elektromontáže	155,316	186,379
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	354,000	424,800
<b>Spolu</b>		<b>12 039,229</b>	<b>14 447,08</b>

3. Cenu za naviac práce uhradí Objednávateľ na základe samostatnej faktúry. Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru v 4 vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a názov stavby: „Rekonštrukcia administratívnej budovy Úradu TTSK - prízemie“ a označenie, že ide o fakturáciu naviac prác. Fakturovať je možné iba reálne uskutočnené naviac práce.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý tvorí povinnú prílohu faktúry. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s rozpočtom podľa prílohy č. 1 tohto dodatku.
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

#### **Článok 4.** **Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že vykonanie naviac prác vyžiadanych Objednávateľom podmieňuje realizáciu diela v zmysle zmluvy o dielo, bolo vykonávanie diela prerušené (viď zápis v stavebnom denníku) na dobu nevyhnutnú na vykonanie naviac prác.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

3. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a 2 vyhotovenia si ponechá Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve je príloha č. 1 Položkový rozpočet

V Trnave dňa 17.07.2017

V Trnave dňa 17.07.2017

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

v.z. Mgr. Jozef Behul v.r.

v.r.

.....

.....

Ing. Tibor Mikuš, PhD  
predseda TTSK

Ing. Martin Sokol  
konateľ