

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.06.2021**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s  
ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi

**Objednávateľ:**

Zastúpený:  
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:  
zmluvných:  
technických:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo bežného účtu IBAN:

**Trnavský samosprávny kraj**

Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK  
  
Mgr. Ľuboš Krajčír, Peter Sedláčik  
Peter Sedláčik  
Starohájska 10, 917 01 Trnava  
37836901  
2021628367  
Štátna pokladnica  
SK18 8180 0000 0070 0050 1106

ďalej len „Objednávateľ“

a

**Zhotoviteľ:**

Zastúpený:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Zapísaný

**PAMARCH, s.r.o.**

Ing. Ján Kresan, konateľ  
Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra  
46 282 041  
202 330 7088  
SK2023307088  
Československá obchodná banka, a.s.  
SK30 7500 0000 0040 1406 2139

ďalej len „Zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

## **II.**

### **PREAMBULA**

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 16.06.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na vykonanie diela:  
**„ Rekonštrukcia zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave“ (ďalej len „dielo“).**
- 2.2 V zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej SBN Design s.r.o. a opisu predmetu obstarávania sa na priebežných kontrolných dňoch pod odborným dohľadom pristúpilo k určení farebných odtieňov povrchových úprav drevených konštrukcií a stien a stropov ako nevyhnutných podmienok realizácie diela.

Zhotoviteľ na kontrolnom dni uskutočnenom dňa 08.07.2021 predložil vzorkovník s návrhom farebného riešenia nábytku a na kontrolnom dni uskutočnenom dňa 05.08.2021 predložil vzorkovník na farebné riešenie maľoviek stien a náterov drevených konštrukcií.

Následne sa realizovalo niekoľko farebných vzoriek malieb a náterov, ktoré posudzovali odborní pracovníci zhotoviteľa, odborníci z Krajského pamiatkového úradu Trnava, projektant stavby a zástupca objednávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodli dňa 07.10.2021 zmluvné strany o farebnosti nábytku a farebnom riešení maľoviek stien a náterov drevených konštrukcií.

Realizácie stavebných prác nadväzujúce na odbornú konzultáciu výberu vyhovujúcej farebnosti spôsobili predĺženie lehoty odovzdania diela.

2.3 Podľa požiadaviek objednávateľa súvisiacich so stavebnými časťami SO 02 Elektroinštalácia a SO 04 Ozvučenie, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozpočtu a podľa vzniku naviac prác počas realizácie diela v stavebných častiach SO 01 Stavebná časť, SO 02 Elektroinštalácia, SO 03 Vykurovanie, SO 04 Ozvučenie a SO 05 Zdravotechnika, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, sa Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodli na objeme naviac prác, ktoré viedli k navýšeniu nákladov a predĺženiu lehoty odovzdania diela. Požadované zmeny sú zaznamenané v stavebnom denníku, pričom cena diela sa v dôsledku toho zvýšila o čiastku 54 887,63 € vrátane DPH, a to podľa zhotoviteľom priloženého rozpočtu naviac prác. Tento rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle § 18 bod 3 písmeno a) zákona 343/2015 Z.z. ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy.

2.4 Z dôvodu nedostupnosti súčiastok tvoriacich nižšie uvedené položky nachádzajúce sa v stavebnej časti SO 04 Ozvučenie výkazu výmer, nie je možné predmetné položky odovzdať ako súčasť diela v termíne podľa Článku V. ods. 5.1 Zmluvy o dielo. Nedostupnosť súčiastok na trhu je spôsobená vyššou mocou („vis maior“), ktorú zmluvné strany nemohli predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti. Z uvedeného dôvodu sa Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodli na zmene termínu odovzdania tejto časti Diela:

*Položka č. M2: Multimediálna digitálna audio matica; Audio vstupy: 8x symetrické stereo (Mic/LINE), 4x nesymetrické stereo, 2x prioritné audio (line); RS485: 10x RJ45; Kontaktné vstupy: 2x prioritá, 8x kontaktné vstupy; Audio výstupy: 8x stereo symetrický audio výstup;*

*Položka č. SMQ350: Wavedynamics™ class D štvor-kanálový výkonový zosilňovač 4 x 350W; Frekvenčný rozsah (-3 dB) 20Hz–20kHz; Odstup Signál/šum >95dB; THD+N (@ 1kHz) < 0.05%; Crosstalk (@ 1kHz) > 70 dB; Citlivosť vstupov 19.5 dB ~ 27 dB; Vstupná impedancia 10 kΩ sym.; Vstupné v stavebnej časti SO 04 Ozvučenie*

2.5 Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade so Zmluvou tento dodatok.

2.6 Tento Dodatok je uzavretý v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

### III.

#### PREDMET DODATKU

3.1 V Článku IV. Zmluvy o dielo sa ods. 4.1 nahrádza nasledovným novým znením:

Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe predloženého rozpočtu prác naviac, a to nasledovne:

Cena bez DPH	464 866,55 €
DPH 20%	92 973,31 €

---

**Cena za dielo celkom s DPH 557 839,86 €**

(slovom: - päťstopäťdesiatšesťtisícosemstotridsaťdeväť - eur a osemdesiatšesť- eurocentov)

- 3.2 V Článku V. Zmluvy o dielo sa ods. 5.1 nahrádza nasledovným novým znením:  
„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:  
Termín začatia prác: do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: do siedmich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.“
- 3.3 Článok V. sa dopĺňa o ods. 5.6 s nasledovným znením:  
„ V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania diela alebo jeho časti uvedený v ods. 5.1. z dôvodov preukázateľne spôsobených vyššou mocou („vis maior“), nepovažuje sa to za omeškanie Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.  
Odovzdanie časti diela spôsobené vyššou mocou („vis maior“) sa posúva na najbližší možný termín najneskôr však do konca I. kvartálu roku 2022.
- 3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

#### **IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.
- 4.4 Prílohou č.1 tohto dodatku je rozpočet prác navyiac, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Trnave, dňa: 16.12.2021

V Trnave, dňa: 16.12.2021

Za Zhotoviteľa:

Za Objedávateľa:

v.r.

v.r.

Ing. Ján Kresan  
konateľ  
PAMARCH, s.r.o.

Mgr. Jozef Viskupič  
predseda TTSK  
Trnavský samosprávny kraj