

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo č. 26/2020/OSaP
č. Zmluvy zhotoviteľa Z21-013-0019
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno:	Trnavský samosprávny kraj
So sídlom:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	37 836 901
DIČ:	20 21 628 367
Konajúca prostredníctvom::	Mgr. Jozef Viskupič, predseda
Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:	Mgr. Peter Markovič
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica.
IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno:	Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
So sídlom:	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00 896 225
DIČ:	20 20 294 144
IČ DPH:	SK20 20 294 144
Konajúca prostredníctvom::	Ing. Jiří Kozel, konateľ Bc. Vladimír Lesovský, konateľ
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť:	Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických a zmluvných:	Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby tel.: + 421 910 738 451 , email: t.komarek@swietelsky.sk
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č 2(ďalej aj „**Dodatok č. 2.**“)

1. Preambula

1. Dňa 26.08.2020 bola uzatvorená zmluva o dielo č. Z21-013-0019, medzi **Trnavským samosprávnym krajom**, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy „**Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran**“ (ďalej aj „**Zmluva**“).
2. Predmetom tohto Dodatku č. 2. je vzájomná dohoda na:
 - zmene termínu ukončenia stavby uvedeného v čl. V. ZoD, respektíve posun termínu ukončenia stavby do **31.05.2022** a to z dôvodu, že po odfrézovaní asfaltových vrstiev km 1,050 – 1,450 boli identifikované trhliny väčšieho rozsahu, ktoré zasahovali až do ďalších konštrukčných vrstiev vozovky. Z uvedeného dôvodu bola zrealizovaná dynamická penetračná skúška, ktorej výsledok je daný v prílohe tohto dodatku. Skúška preukázala, že poruchy vozovky súvisia s výskytom nestabilných a neúnosných zemín v násype cesty a nepriaznivú geotechnickú situáciu spôsobuje aj vysoká intenzita ťažkej nákladnej dopravy, nevhodný sklon svahu násypu vľavo a priesakom vôd do podlažia komunikácie, čo spôsobuje jeho degradáciu. Po spracovaní návrhov riešenia stabilizácie podlažia projektantom a realizačnej projektovej dokumentácii objednávateľ pristúpi k riešeniu daného úseku.
 - zmene ceny uvedenej v článku IV. ZoD za práce vzniknuté z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti premávky na predmetnom úseku **v km 1,050 – 1,450** počas zimného obdobia.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 3a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

2. Predmet dodatku

1. Článok IV. ods. 1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Zmluvná cena podľa Zmluvy 1 843 375,18 EUR bez DPH
Cena Dodatku č.1 189 441,20 EUR bez DPH

Cena Dodatku č.2 bez DPH 4 505,45 EUR
20 % DPH 901,09 EUR

Cena Dodatku č. 2 celkom s DPH 5 406,54 EUR

(slovom: päťtisícštyristošesť EUR 54 centov s DPH)

Spolu ZoD + Dodatok 1+ Dodatok 2 bez DPH 2 037 321,83 EUR
20% DPH 407 464,37 EUR

Cena diela celkom s DPH 2 444 786,20 EUR

(slovom: dvamiliónyštyristoštyridsaťštyritisícsemstoosemdesiatšesť EUR dvadsať centov s DPH)

2. V Článku V. bod 1 Zmluvy sa mení termín ukončenia stavby nasledovne:

Termín ukončenia stavby: **do 31.05.2022**

3. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

Prílohy: Plná moc
Rozpočet – zimná údržba
Realizácia a vyhodnotenie dynamickej penetračnej skúšky

V Trnave, dňa 4.2.2022

V Bratislave, dňa 10.01.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....V. r.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

.....V. r.

Ing. Peter Kutlík
riaditeľ oblasti Juh

.....V. r.

Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby