

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len: „**Dodatok**“)

evidenčné číslo Objednávateľa: 2019/FC/01/001
evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania

„Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“, časť 17: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, km 6,823 – 10,321

(ďalej tiež len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými **Stranami**:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10, 917 01 Trnava

37 836 901

2021628367

Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

SPSRSKBA

(ďalej len „**Objednávateľ**“) a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Konajúci prostredníctvom:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Branislav Lukáč – konateľ

Viera Nádaská – konateľka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

17 317 282

2020316298

SK2020316298

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

KEĎŽE:

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o Dielo na dielo „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“, časť 17: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, km 6,823 – 10,321 (ďalej len: „**Dielo**“);
2. V priebehu realizácie Diela vystala pandémia v dôsledku šírenia koronavírusu COVID-19 (ďalej len

„Udalosť“), následkom čoho došlo a naďalej môže dochádzať najmä k takým opatreniam ako sú karantény, neudelenie úradného povolenia (najmä vývozného povolenia, povolenia tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyžaduje pre splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy), uzatvorenie vzdelávacích a ďalších inštitúcií, obmedzenie pohybu osôb, tovaru, dopravy materiálu a podobne ktoré znemožnili včasné plnenie zmluvných povinností Zhotoviteľa, najmä vo vzťahu k riadnemu plneniu dohodnutých termínov realizácie Diela dohodnutých v Zmluve;

3. Zhotoviteľ za účelom naplnenia prioritného záujmu ochrany verejného zdravia prijal a bude naďalej prijímať všetky primerané preventívne opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti personálu Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov, pričom zabezpečuje podmienky na splnenie nevyhnutných sociálnych a hygienických požiadaviek na prevenciu proti šíreniu koronavírusu COVID-19. Zmluvné strany vyhlasujú, že zabezpečenie verejného zdravia má prioritu pred včasným plnením Diela podľa Zmluvy;
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Udalosť spĺňa podmienku nároku na predĺženie lehoty výstavby v zmysle článku 6.2.2. Zmluvy nakoľko prekážka nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa, bráni mu v zhotovovaní Diela, nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal;

UZATVÁRAJÚ ZMLUVNÉ STRANY NASLEDOVNÝ DODATOK:

ČLÁNOK I PREDMET DODAKU

1. Zmluvné strany súhlasia, že lehota na ukončenie Diela bude upravená tak ako je to uvedené v tomto Dodatku.
2. Zhotoviteľ za zaväzuje dokončiť Dielo do 15.08.2020.
3. Zmluvné strany súhlasia, že Príloha č. 2 k Zmluve – Plán realizácie výstavby sa mení a dopĺňa tak, že pôvodné znenie Prílohy č. 2 sa vypúšťa a nahrádza znením Prílohy č. 1 k tomuto Dodatku – Plán realizácie výstavby - harmonogram (Znenie podľa Dodatku č. 4).

ČLÁNOK II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
2. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku alebo jeho časti stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku, resp. Zmluvy.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase jeho podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu tohto Dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť ním viazané ho podpisujú.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v stanovenej lehote od jeho uzavretia platí, že k jeho uzavretiu nedošlo zo zákona.

6. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku tvorí:

Príloha č. 1 – Plán realizácie výstavby - harmonogram (Znenie podľa Dodatku č. 4)

V Trnave dňa 15.7.2020

V Bratislave dňa 16.7.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Trnavský samosprávny kraj

STRABAG s.r.o.

v. r.

v. r.

.....
Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

.....
Ing. Martin Martinák
riaditeľ oblasti ZÁPAD
na základe plnomocenstva

v. r.

.....
František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
na základe plnomocenstva

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč - Myjava, hranica kraja km 6,823 - 10,321
Objednávateľ : Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ : Strabag s.r.o.

[illegible]