

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 72/2023/ZGSe zo dňa 06.11.2023

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

1) Objednávateľ:

Názov a adresa:

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Sadová 619/3, 905 01 Senica

Mgr. Roman Popelár, riaditeľ galérie

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Roman Popelár

b) technických:

Mgr. Roman Popelár

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN):

SK06 8180 0000 0070 0049 1331

IČO:

36086959

DIČ:

2021457988

Číslo telefónu:

034/6544122

E-mail:

zahorskagaleria@zupa-tt.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2) Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo:

Unistav Teplička, s. r. o.

Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Radoslav Obšivan, konateľ spoločnosti

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Radoslav Obšivan

b) technických:

Milan Varga

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu (IBAN):

SK16 0900 0000 0051 5612 7932

IČO:

36418633

IČ pre DPH:

SK 2021851953

Číslo telefónu:

0910 948 377

E-mail:

obsivan@unistav.eu

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14956/L

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne „**zmluvné strany**“ a jednotlivito „**zmluvná strana**“).

Preambula

- A. Dňa 06.11.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 72/2023/ZGSe (ďalej ako „**Zmluva**“), ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Adaptácia podkrovia v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici – I. etapa“ (ďalej ako „**Dielo**“), vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“).
- B. Po podpise Zmluvy vyplynula potreba zastavenia stavebných prác na Diele z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok (počasie). Uvedená skutočnosť bola zmluvnými stranami zapísaná do stavebného denníka.
- C. Z vyššie uvedenej potreby predĺženia lehoty na zhotovenie Diela, je potrebné pristúpiť aj k zmene pôvodného harmonogram výstavby Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.
- D. Zmena Zmluvy je realizovaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
- E. Vzhľadom na uvedené zmluvné strany z vyššie uvedených dôvodov pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1.

I. Predmet Dodatku č. 1

- 1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:

A. Tretia veta článku V. bod 5.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **do 150 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

Nové znenie:

Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **do 150 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom do tejto lehoty sa nezapočítavajú dni, počas ktorých nebolo možné stavbu realizovať z dôvodu vis mayor.**

- B. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe vyššie uvedeného sa mení Príloha č. 2 Zmluvy - Harmonogram výstavby. Aktualizovaná Príloha č. 2 Zmluvy - Harmonogram výstavby je zároveň prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

II. Záverečné ustanovenia

- 1. Dodatok č. 1 mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku I. Dodatku č. 1. Zvyšné ustanovenia Zmluvy a prílohy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
- 2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv

v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 1, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledujúca príloha:

Príloha č. 1: Aktualizovaná Príloha č. 2 Zmluvy - Harmonogram výstavby

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dva (2) pre Objednávateľa a dva (2) pre Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 1 im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú a vážnu vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym dôsledkom porozumeli a súhlasia s nimi, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V SENICI dňa 19.04.2024

V SENICI dňa 19.04.2024

Radoslav Obšivan, konateľ

Unistav Teplicka, s.r.o.

Mgr. Roman Popelár, riaditeľ

Záhorská galéria Jána Mudrocha

v Senici

Harmonogram stavby "Adaptácia podkrovia v Záhorskej galérii"

Rok																																									
Mesiac																																									
Týždeň																																									
Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	November		December			Január					Február					Marec																				
						47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
632023	Adaptácia podkrovia v Záhorskej galérii		24.11.2023	3.8.2024	254,00																																				
ASR	Architektonicko-sta...		24.11.2023	3.8.2024	254,00																																				
HSV	Práce a dodávky HSV		24.11.2023	13.02.2024	240,00																																				
3	Zvislé a kompletné konštrukcie		24.11.2023	18.3.2024	119,00																																				
4	Vodorovné konštrukcie		27.11.2023	25.3.2024	119,00																																				
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		18.3.2024	24.6.2024	189,00																																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		24.11.2023	3.8.2024	254,00																																				
99	Presun hmôt HSV		24.11.2023	3.8.2024	254,00																																				
PSV	Práce a dodávky PSV		11.3.2023	3.8.2024	147,00																																				
713	Izolácie tepelné		13.5.2024	8.7.2024	56,00																																				
762	Konštrukcie tesárske		11.3.2024	17.6.2024	98,00																																				
763	Konštrukcie - drevostavby		22.4.2024	8.7.2024	77,00																																				
764	Konštrukcie klampiarske		8.4.2024	15.7.2024	98,00																																				
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé		11.3.2024	22.7.2024	133,00																																				
766	Konštrukcie stolárske		3.6.2024	29.7.2024	56,00																																				
767	Konštrukcie doplnkové kovové		3.6.2024	29.7.2024	56,00																																				
783	Nátery		15.7.2024	3.8.2024	21,00																																				
784	Maľby		15.7.2024	3.8.2024	21,00																																				
M	Práce a dodávky M		11.3.2024	8.7.2024	119,00																																				
21-M	Elektromontáže		11.3.2024	8.7.2024	119,00																																				
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady		24.11.2024	3.8.2024	254,00																																				

Stavebné práce pozastavené od
14.12.2023 (stavebný denník
strana č. 0905301) do 12.3.2024
(stavebný denník strana č.
0905302) pre nepriaznivé
poveternostné vplyvy - zápis v
stavebnom denníku

Stavebné práce pozastavené od
14.12.2023 (stavebný denník
strana č. 0905301) do 12.3.2024
(stavebný denník strana č.
0905302) pre nepriaznivé
poveternostné vplyvy - zápis v
stavebnom denníku