

## Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 72/2023/ZGSe zo dňa 06.11.2023

(ďalej len „Dodatok č. 4“)

### 1) Objednávateľ:

Názov a adresa:

**Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici**

Sadová 619/3, 905 01 Senica

Zastúpený:

Mgr. Roman Popelár, riaditeľ galérie

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Roman Popelár

b) technických:

Mgr. Roman Popelár

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN):

SK06 8180 0000 0070 0049 1331

IČO:

36086959

DIČ:

2021457988

Číslo telefónu:

034/6544122

E-mail:

zahorskagaléria@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

### 2) Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo:

**Unistav Teplička, s. r. o.**

Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Radoslav Obšivan, konateľ spoločnosti

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Radoslav Obšivan

b) technických:

Milan Varga

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu (IBAN):

SK16 0900 0000 0051 5612 7932

IČO:

36418633

IČ pre DPH:

SK 2021851953

Číslo telefónu:

0910 948 377

E-mail:

obsivan@unistav.eu

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14956/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

## Preambula

- A. Dňa 06.11.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 72/2023/ZGSe (ďalej ako „**Zmluva**“), ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Adaptácia podkrovia v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici – I. etapa“ (ďalej ako „**Dielo**“), vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“). Dňa 19.04.2024 uzatvorili Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve, dňa 4.7.2024 Dodatok č. 2 k Zmluve a dňa 19.09.2024 Dodatok č. 3 k Zmluve. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIV. (Zmena zmluvy) dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve. K uzatvoreniu Dodatku dochádza z dôvodu objektívnych skutočností.
- B. Počas realizácie vyplynula potreba úpravy termínu dokončenia Diela z dôvodu technických zmien v konštrukcii schodísk, ktoré si vyžiadali dodatočný čas na ich prepracovanie a montáž v súlade s aktuálnymi stavebnými normami. Ďalším dôvodom bola nedostupnosť materiálu na impregnáciu proti hmyzu, čo spôsobilo zdržanie v procese impregnácií potrebných na zabezpečenie trvácnosti Diela. Zároveň došlo k identifikácii potreby úpravu svetlíka, aby spĺňal nové technické špecifikácie, čo si vyžiadalo dodatočné práce a čas na zabezpečenie jeho plnej funkčnosti.
- C. Z vyššie uvedenej potreby predĺženia lehoty na zhotovenie Diela, je potrebné pristúpiť aj k zmene pôvodného harmonogram výstavby Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.
- D. Zmena Zmluvy je realizovaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO, keďže nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- E. Vzhľadom na uvedené zmluvné strany z vyššie uvedených dôvodov pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 4.

### I. Predmet Dodatku č. 4

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:
- A. Tretia veta článku V. bod 5.1 Zmluvy sa mení nasledovne:
- Pôvodné znenie:**
- Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **do 198 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
- Nové znenie:**
- Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **do 230 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
- B. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe vyššie uvedeného sa mení Príloha č. 2 Zmluvy - Harmonogram výstavby. Aktualizovaná Príloha č. 2 Zmluvy - Harmonogram výstavby je zároveň prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 4.

### II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 4 mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku I. Dodatku č. 4. Zvyšné ustanovenia Zmluvy a prílohy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.

2. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 2, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je nasledujúca príloha:

**Príloha č. 1: Aktualizovaná Príloha č. 2 Zmluvy - Harmonogram výstavby**

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dva (2) pre Objednávateľa a dva (2) pre Zhotoviteľa.


5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 2 im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú a vážnu vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym dôsledkom porozumeli a súhlasia s nimi, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

**Za Zhotoviteľa:**

**Za Objednávateľa**

V SENICI dňa 04.11.2024

V SENICI dňa 04.11.2024



Radoslav Obšivan, konateľ

Mgr. Roman Popelár, riaditeľ



