

DODATOK Č. 1

ktorým sa mení zmluva o dielo na stavbu: „Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia – vypracovanie projektových dokumentácii, vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad“ uzatvorená dňa 20.09.2021 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. (ďalej iba „Dodatok č. 1“)

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY :

1.1.	Názov :	Západoslovenské múzeum
	Sídlo:	Muzejné nám. č. 3 918 09 Trnava
	IČO:	36087017
	DIČ:	2021535450
	štatutárny zástupca:	PhDr. Martina Bocánová, PhD.
	zást. pre veci zmluvné:	PhDr. Martina Bocánová, PhD.
	zást. pre veci technické:	Jana Forrová
	bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	č. účtu:	SK31 8180 0000 0070 0049 1075
	e-mail:	zsmuzeum@zupa-tt.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2.	Obchodné meno:	Ateliér DV, s.r.o.
	Sídlo:	Hornopotočná 20 917 00 Trnava
	IČO:	36 224 880
	DIČ:	2020 163 046
	IČ DPH:	SK 2020 163 046
	štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala, Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko
	zást. pre veci zmluvné:	Ing. Peter Ďurko,
	zást. pre veci technické:	Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala, Ing. arch. Pavel Ďurko
	reg. číslo SKSI:	5154*Z*A1, 1989 AA, 0576 AA
	bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. – pobočka Trnava
	č. účtu:	SK20 1100 0000 0026 2523 0454
	telefón:	+421 908 718 633
	e-mail:	ateliervd@ateliervd.sk

(d'alej len **Zhotovitel'**)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA:

Tento Dodatok č. 1 na investičnú akciu „**Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia – vypracovanie projektových dokumentácii, vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad**“ sa uzatvára na podklade týchto skutočností:

Na základe skutočnosti, že dvaja subdodávatelia - špecialisti zhotoviteľa, ktorí sú v súčasnej dobe na PN (Covid 19) a v následnej v karanténe, bude možné pokračovať v prácach až po ukončení karantény. Z vyššie uvedených dôvodov, vzhľadom na súčasnú situáciu bolo potrebné upraviť termín odovzdania projektovej dokumentácie – **jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.**

ČI. 2 POZMEŇUJÚCE a DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Bod 2.2. Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.2. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:

- Vypracovanie **projektovej dokumentácie jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a rozpočtu** podľa článku 1. bodu 1.3 tejto zmluvy nasledovne:

začiatok: od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia,

ukončenie: najneskôr do 30.11.2022.

ČI.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy Dodatkom č. 1 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obohrží Objednávateľ a dva rovnopisy obohrží Zhotoviteľ.

V Trnave dňa 31.10.2022

Za objednávateľa:



V Trnave dňa 31.10.2022

Za zhotoviteľa:

